

监 理 日 志 ()

日期: 2017年4月9日

天气: 小雨

星期: 12

气温: 8-16℃

工程名称: 海盐及中-110kV变电站20kV出线工程

1. 本日监理到达现场, 询问业主所需提供资料事宜, 承包合同, 采购合同正在联系商务, 尽快提供至监理单位, 可研报告由业主方也设有, 也有进展, 立刻转发监理部. 设计图纸由于当中存在一些问题, 正在催促. 2. 项目经理陈正清已离职, 不在现场, 东方日升副总现任周洲, 暂为项目经理.

监理单位	施工内容及进度
中国葛州坝集团电力有限公司.	1. 施工单位开站位置正在进行桩基打桩施工, 剩余桩基桩长度为15m, 剩余40根, 4人操作施工. 2. 光伏区已开始大面积进行支架安装工作, 本日预计安装完成约0.5mw. 3. 桩基完成大约5mw.

其它事项

本日现场监理人员: 林玉峰, 袁毅, 丁立

记录人: 袁毅 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现状