

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 16-18℃

工程名称: 安徽电网提升2000V电压工程

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理现场巡视发现, 在 4月10日 监理下发的《工作联系单》中要求, 施工单位做好成品保护。但在个别地方仍然存在部分螺栓帽等配件未做好防护遮挡。部分面2件改造成林湿, 口头通知施工单位进行重新防护。 2. 本日相关站 桩基础打桩施工已完成 3. 明日开始开挖施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	1. 本日相关站 桩基打桩施工已基本完成。4人。浇筑桩基。 2. 现场桩基区支架正在安装工作。安装人员6人, 其中5人进行场区布料, 5人进行桩头支架焊接, 5人进行支架安装工作。 3. 桩基区进行桩位调整。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李俊, 林杜峰 汪
记录人:	李俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊