

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 19

工程名称: 安徽滁州瑞升 200MW 并网光伏电站工程

天气: 晴

气温: 10-20℃

监 理 工 作 情 况	今日开关站基础下午完成, 施工人员开始进行承台基础清土和支护垫层模板工作。 2. 要求施工人员将承台基础清土清理干净后, 再进行模板支护, 待监理验收后方可进入基础浇筑。 3. 坑场支架安装工作, 才戴安全帽事宜, 仍个别整改落实完成。 4. 光伏场区已有房屋的进行光伏支架安装施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	林玉峰本日离开滁州项目, 前往西桃项目	
本日现场监理人员		赵毅 12
记录人: 赵毅	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙为权	