

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 18-28℃

工程名称: 安徽宣城20MW并网光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理向业主询问现场前期资料及设计. 业主仍未提供. 也未向监理项目部提供. 2. 开关站承台基础开始制模. 开始吊装钢筋. 3. 友联材料到货计划到货. 监理现场进行到货检查. 4. 预制桩 4.5m 桩长. 14.00 到货 2 车.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电华测 电业集团有 限公司	1. 本日友联到车 2 车. 吊车一台. 司原 1 人. 2. 桩机 2 台现场打桩. 6 人. 3. 南区 35 人友联安装. 桩头支板 焊接材料布料. 4. 北区 45 人进行友联安装. 5. 开关站承台制木模 25 人. 8 人钢筋加工. 6. 友联材料到车 2 车. 预制桩到车 (4.5m).
其 它 事 项	截止今日. 业主仍未向监理提供可研. 设计合同. 施工蓝图. 电子版至今也未向监理提供.	
本日现场监理人员		刘松. 王佳
记录人: 刘松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘松