

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 晴转阵雨
气温: 20°-34°

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 对32#、34#、35#、36#、37#区域的部分组件的按装工程进行了检查,发现了存在的一些问题,已签发工程质量检查表,令施工单位进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站室外电缆沟的积水、污泥继续清理。
2. 对升压站大门外的道路进行土方回填、平整。
3. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱接线施工、汇流箱电缆直埋敷设、引孔、打桩继续施工。
4. 部分管桩进场。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙