

日期: 2017年7月3日
星期: 星期一
工程名称: _____

天气: _____

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。

2. 巡视光伏区时发现7#、9#、10#等区域^{存在}防护措施严重不足、施工不规范等问题, 已签发工程暂停令, 要求施工单位整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站综合楼门窗安装、照明线路布线施工。

2. 电控楼继保室、集控室空调安装。

3. 升压站场区地面整改处理。

4. 光伏区支架安装、组件安装、汇流箱、箱逆变器接线施工, 24#、25#区域引孔、打桩施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监 (总监代表): 徐文龙