

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 17°/26°

工程名称: 锦州义县勃火里 60mw 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区33#区域时,发现接地网部分段焊接施工不规范,已现场指出,令施工单位立即进行了整改,经复查,已达到规范要求合格。 3. 对光伏区33#区域部分汇流箱和直埋电缆沟的施工情况进行巡视检查,经检查已达到图纸和规范要求。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晨能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 升压站外围墙瓷砖卫生清理,其它外墙面整改。 2. 光伏区1#区域组价按装施工;光伏区33#区域直埋电缆沟土方挖掘施工,部分段接地网制作施工。 3. 光伏区31#区域001#农用冬暖大棚土方回填和平整,002#农用冬暖大棚砖砌房施工,南侧地梁支模施工。 4. 查今日现场施工人数95人,挖掘机两台,混凝土搅拌机一台,发电机两台,电焊机两台,铲车一台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员: 徐文龙, 孔令才, 李波, 王洪磊	
记录人: 孔令才 总监(总监代表): 徐文龙	