

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 8日

星期: 六

天气: 晴

气温: 10-17°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	上午因业主委托,陪同业主到项目部单位进行检验 下午巡视现场	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 电控楼: 框架柱钢筋安装, 模板安装, 梁模板安装 综合楼: 基坑开挖完成, 垫层模板安装完成. 光伏区: 放线定桩, 共计: 800多个. 引孔: 今日成孔150个, 共计: 1502个. 打桩: 今日打桩76根, 共计: 768根.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):