

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 7°-19°

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		电控楼顶板模板安装完成。 综合楼基础承台钢筋安装完成。基坑垫层模板安装完成。 光伏区: 今日引孔120个, 累计成孔1672个 今日打桩40根, 累计打桩828根。 今日进桩210根, 累计进桩1281根。 一台引孔机, 二台打桩机, 一台装载机, 二台吊车。 安全问题: 无。 质量问题: 无。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监 (总监代表):	