

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 12-16°

 监
理
工
作
情
况

正常巡视现场

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

升压站: 顶板模板安装, 梁钢筋安装.
 综合楼: 基础承台混凝土浇筑.
 光伏区: 今日打桩 185 根, 累计: 1013 根.
 施工人数: 51 人, 一台挖掘机, 一台引孔机,
 二台打桩机, 一台装载机, 二台吊车.
 今日打桩 309 根, 累计: 1590 根

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):