

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 0°-17°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	巡视现场. 发现仍有施工人员不佩戴安全帽. 业主项目即要求进行罚款处理.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		电控楼: 顶板梁钢筋安装. 模板安装. 综合楼: 基础承台拆模. 基础回填. 光伏区: 今日打桩: 260根. 累计: 1273根. 今日进桩: 232根. 累计: 1822根. 挖掘机一台. 成孔机2台. 打桩机2台. 装载机1台. 吊车2台. 施工人员: 52人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:		总监 (总监代表):	