

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 7°-23°

监
理
工
作
情
况

上午召开监理例会。
明确施工单位、质量管理体系、质量保证体系、
技术管理体系和组织机构。
下午巡视现场

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

电杆塔: 顶板钢筋绑扎、钢管预埋、混凝土浇筑
综合塔: 基础立筋安装、横杆安装、混凝土浇筑。
GIS室: 基础土方开挖。
光伏区: 1号塔孔15个, 共4: 1924个。
今日打桩30根, 共4: 1573根。
今日进桩: 27根, 共4: 2094根

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):