

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 星期日

天气: 阴

气温: 12° - 22°

工程名称: 锦州义县加火里 6mw 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

至工地现场巡视, 发现仍有个别人员不戴安全帽, 已提出
严重警告.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控楼女儿墙砖砌施工
- 2) 综合楼基础地梁垫层混凝土浇筑, 已完成.
- 3) GIS室承台混凝土浇筑已完成.
- 4) 光伏区继续成孔打桩
 今日成孔 200个 共计 2620个
 今日打桩 130根 共计 2434根
 今日进桩 400根 共计 3042根

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):