

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 星期三

工程名称: _____

天气: 多云 阴

气温: 4~16

监 理 工 作 情 况	工地现场巡查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 综合楼地梁模板安装, 发现接地扁铁焊接不合 格, 已令整改. 下午检查已整改完毕. 2) 变压器之间防火墙整层浇筑, 发现混凝土厚度不够, 已令整改. 再次检查, 已整改完毕. 3) 光伏区. 今日成孔 305 个 共计成孔 3115 个 今日打桩 226 根. 共计打桩 3034 根 今日进桩 464 根 共计进桩 4263 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):