

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 多云 晴

气温: 4°-19°

监
理
工
作
情
况

去工地现场巡视检查作业情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 综合楼地梁模板安装完毕, 混凝土浇筑。
- 2) 防火墙垫层上地梁钢筋安装。
- 3) GIS 满堂架安装。
- 4) 光伏区作业
 今日成孔 545 个, 共计成孔 3660 个
 今日打桩 272 根, 共计打桩 3233 根
 今日进桩 499 根, 共计进桩 4712 根。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):