

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 7°-19°

监 理 工 作 情 况	现场巡检.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 综合楼地梁拆模板 2) 电控楼顶模拆除 3) 变主变 SVG 室防火墙地梁 (垫层) 浇筑 4) 光伏区继续作业 今日成孔 404 个 共计成孔 4064 个 今日打桩 276 根 共计打桩 3509 根 今日进桩 435 根 共计进桩 5147 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):