

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 星期六

天气: 多云

气温: 6°-26°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡查	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 综合木楼土方回填并夯实平整. 2) 电拉木楼顶板拆除模板. 3) GJS 满堂架搭设安装. 4) 变电器之间防火墙垫层基础地梁拆木模. 5) 光伏区继续施工. 今日成孔 200 个 共计成孔 4264 个 今日打拉 40 根 共计打拉 3549 根. 今日进柱 613 根 共计进柱 5760 根.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监 (总监代表):	