

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 25 日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8-20

监 理 工 作 情 况	现场巡查	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1)综合楼满堂架安装 2)GIS室柱及屋顶混凝土浇筑 3)主控室电缆沟挖填 4)光伏区柱顶支架开始安装, 成孔, 打桩继续施工 5)光伏区, 今日成孔 210 个, 共计成孔 4878 个 今日打桩 207 根, 共计打桩 4878 根 今日进桩 根, 共计进桩 根
其 它 事 项	1)发现《升压站户外防雷接地布置图中》一、二、三期主变《布置图中》接地引上线(符号)少标一处, 已向业主及领导反映, 已协调让施工方解决 2)GIS室顶板底筋保护层局部区小于15, 及时通知施工单位, 已整改	
本日现场监理人员		
记录人:		
总监 (总监代表):		