

# 监 理 日 记( )

天气: 晴  
气温: 9°-21°

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 星期四

工程名称: \_\_\_\_\_

|                            |                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 在工地现场巡检.                               |                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                        | <p>1) 主控室基础钢筋、模板安装、混凝土浇筑.</p> <p>2) 主控室电缆沟开始支模.</p> <p>3) 光伏区38#区域继续焊接立柱, 光伏组件继续进场.</p> <p>4) 综合楼满堂架基本搭设完毕.</p> <p>光伏区:</p> <p>今日成孔 52 个, 共计成孔 5138 个</p> <p>今日打桩 188 根, 共计打桩 4311 根</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 检查发现主控室部分电缆沟(南北向1000mm宽的)下挖深度不够, 已令整改. |                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 记录人:                       |                                        | 总监 (总监代表):                                                                                                                                                                               |