

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 星期二

天气: 晴, 大风

气温: 12°-28°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视

2. 下午开会讨论 38# 区域已安装完的支架木檩系孔位不~~中~~错位的情况。太阳能安装完后有波浪, 有台阶。各种累计误差已超过支架的调节范围 (厂家试装人员意见)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1) 电控间电缆沟拆膜, 继续安装基础水安混凝土浇筑。

2) 综合楼顶梁板板拆膜, 钢筋绑扎。

3) 5月1日安装的光伏支架进行重整, 下午大风光伏区支架调整暂停。

4) 光伏区, 今日成孔 210 个, 共计成孔 6268 个
今日打桩 157 根, 共计打桩 5166 根。

其
它
事
项

光伏区进行重整的支架右边的安装不上, 木檩系孔位不对, 已令整改。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):