

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 阴 小雨

气温: 13°-22°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 下午 6:20-7:30 开施工协调会, 再次确认东方日升与常州正统的委托关系, 主要讨论监理各种通知单下达到哪一层面。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) GIS室满堂架拆除, 已基本清理完毕。
- 2) 电控间 35KV 配电室配电箱基础开始支模和安装钢筋
- 3) 光伏区上午无人施工
- 4) 光伏

其
它
事
项

光伏区现场巡视, 发现雨天汇流箱等光伏物品没有采取防雨措施, 已下令通知。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):