

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 6日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 7°-18°

监
理
工
作
情
况

现场巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 接地电阻或安装设备基础钢筋绑扎、支模
- 2) 电控间墙体砌筑、室内地面垫层浇筑
- 3) 30米避雷针(1#)基础钢筋绑扎、支模
- 4) 箱变基础开挖, 已完成17个, 垫层浇筑完成12个
- 5) 组作雨水, 泥土太多, 已下令清洗, 继续室槽钢焊接有误差, 已下令整改
- 6) 光伏区, 共计成孔 6691个, 打桩共计 5492根

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):