

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 星期四

天气: 多云

气温: 11°-23°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 下午 16:00-17:00 在会议室开会, 就施工进度完成情况和工作计划进行安排, 会议中还讨论了开箱验收等其它问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控间墙体砌筑
- 2) 综合楼顶层梁、底板钢筋安装, 已基本完成。
- 3) G1S室设备基础拆膜
- 4) SVG变电器安装
- 5) 光伏区箱变基础浇筑

其
它
事
项

- 1) G1S室设备基础浇筑出现涨膜情况, 已下令整改。
- 2) SVG变电器安装底座水平误差较大, 已下令整改。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):