

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 13日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 11°-23°

监
理
工
作
情
况

现场巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 对电控室继保室可西乙电控进行了开箱检查、验收
- 2) 箱式变压器接地装置进场现已安装到位发现进场前已有部分刮漆现象已报业主处理。
- 3) 箱式SVG进场已吊卸完毕。
- 4) GIS室电缆沟拆膜
- 5) 电控间外墙抹灰, 继保室做接地网。

其
它
事
项

- 1) 电控间继保室内做接地网的镀锌扁铁施工工艺不符合规范, 已下令整改。
- 2) GIS室电缆沟有一处混凝土浇筑出现蜂窝状, 已下令整改。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):