

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 星期天

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 12°-23°

监
理
工
作
情
况

现场巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) GIS室外墙砌筑, 室内起重吊装设备轨道安装。
- 2) 电控间线路敷设配电屏^柜安装, 部分设备开箱检验
- 3) 箱式SVG柜基础拆膜, 设备安装到位。
- 4) GIS室内电气设备吊卸完毕。〈监督吊卸〉
- 5) 光伏区光伏板试安装。

其
它
事
项

发现GIS室吊装设备个别人员未系安全带, 已通知相关人员, 确保安全施工。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):