

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 16°-33°

监 理 工 作 情 况	现场巡查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 电控间继保室配电屏柜电缆线按装, 室内墙壁粉刷. 2) 室外电缆沟钢筋铺设, 支膜安装. 部分接地网制作. 3) GIS室外墙砌筑. 4) 光伏区部分组件进场, 组件. 光伏板继续安装, 箱变基础继续施工.
其 它 事 项	1) 发现个别施工人员未戴安全帽, 已提出警告. 2) 室外电缆沟内主变基础间油道油管道未预留, 已令整改.	
本日现场监理人员		
记录人: 孔金才		总监 (总监代表):