

监 理 日 记()

日期: 2017年5月21日

天气: 晴

星期: 星期天

气温: 14°-28°

工程名称: _____

监理工作情况	正常巡视现场。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1) 电控间继保室盘柜布线安装, 电控间室内粉刷。 2) 室外电缆沟拆膜, 电缆支架安装, 部分接地网制作。 3) GTS室内墙粉刷, 外墙抹灰。 4) 综合楼顶梁、顶板开始拆膜。 5) 光伏区继续进行立柱焊接, 支架和组件安装。 6) 防火墙支膜钢筋绑扎, 支膜, 混凝土浇筑。

其它事项		
	1) 室外电缆沟板墙钢筋保护层不均匀, 出现漏筋、蜂窝麻面情况, 已令整改。 2) 光伏区有组件堆放不规范、乱堆乱放现象, 还有个别施工人员未戴安全帽, 已提出警告和相应罚款处理, 已令整改。	

本日现场监理人员	记录人: 孔令才	总监(总监代表):