

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 22日

天气: 小雨

星期: 星期一

气温: 10°-19°

工程名称: 义县加火量60mw农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1) 现场巡视检查。
- 2) 对进场的升压站-主变区器的吊卸进行了旁站监督。
- 3) 对现场的安全问题进行了检查。
- 4) 下午开会参加由业主主持召开的工作会议, 就施工进度, 加强安全施工检查等问题进行了商讨。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控间站用变室配电柜布线按装施工。
- 2) 室外电缆沟电缆支架按装, 部分接地网制作。
- 3) GIS外墙抹灰, 内墙米分制。
- 4) 综合楼顶梁、顶板拆膜基本完成。
- 5) 升压站-主变区器进场, 因下午下雨暂未安装完毕。
- 6) 光伏区支架按装、组件按装继续施工。

其
它
事
项

- 1) 现场个别施工人员未戴安全帽, 已提出警告处理。
- 2) 主升压站主变区器基础预留不太合适, 已通知相关施工单位整改。

本日现场监理人员

徐文友、孔令才、周玉林

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制