

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 12°-27°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

正常巡视现场,检查验收部分接地网隐蔽工程。
发现光伏区个别施工人员未系安全绳,已令整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控间北侧室外电缆沟接地网制作完成,检查验收部分土方回填完成。
- 2) GIS室外墙抹灰已基本完成。
- 3) 综合楼顶梁、顶板拆膜、钢管已基本完成。
- 4) 升压站一期主变至器已放置安装到位。
- 5) 光伏区15#区域引孔、打桩,其它区域组件按装。
- 6) 防火墙混凝土浇筑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐文龙、孔令才、周玉彬

记录人:

孔令才

总监(总监代表): 徐文龙