

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 30日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 14°-27°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常现场巡视。 2. 对进场的35KV高压柜的吊卸进行了旁站监督。 3. 对部分接地网等隐蔽工程进行了检查验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1) 电控楼35KV配电柜进场, 吊卸完毕, 部分按装到位。 2) GIS室设备按装、接线施工。 3) 综合楼墙体砌筑, 2#避雷针基础浇筑完成。 4) 升压站部分接地网、GIS室南侧接地网、电控楼北侧室外电缆沟接地网制作完成, 检查验收。 5) 光伏区支架按装、组件按装施工, 部分汇流箱按装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙	