

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 10°-20°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。
2. 地下光缆穿线管检查、验收。
3. 准备、接受质监部门施工资料检查。

监理

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 小电阻接地装置外室外电缆沟板墙支模, 地下光缆穿线镀锌钢管敷设, 土方回填。
- 2) 电控楼 35KV 高压柜二次线路布线按装。
- 3) 升压站一期、二期主变设备附件按装。
- 4) GIS 室东侧外墙砌筑, GIS 室内设备按装调试。
- 5) 因下雨原因, 光伏区今日没有施工。
- 6) 主变至站用变压器油进场。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制