

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 17°-30°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常现场巡视
 2. 光伏区个别施工人员未戴安全帽, 不按规范施工, 已提出警告并出具罚款单处理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站外围墙砌筑, 升压站防火墙粉刷。
 2. 升压站事故油池基础钢筋绑扎安装。
 3. GIS室室内电气设备调试, 外墙粉刷。
 4. 电控楼北侧室外电缆沟析膜。
 5. 二期主变设备接线施工。
 6. 光伏区引孔、打桩、支架安装、组件安装继续进行; 三台箱变进场, 已安装到位; 部分管桩进场, 已吊卸完毕。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐义龙