

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 11°-19°

监 理 工 作 情 况

1. 正常现场巡视.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控楼北侧室外电缆沟电缆支架安装.
2. 事故油池基础底板混凝土浇筑, 已完成.
3. 电控楼 35kV 配电室高压电缆接线端子制作, 高压设备控制线路调试.
4. 综合楼墙体砌筑, 内墙抹灰.
5. GIS 室室内设备调试.
6. 因下雨, 光伏区组件安装未施工, 三台箱逆变进场, 已安装到位.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制