

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 16°-29°

工程名称: 锦州义县30兆瓦60mw农光互补光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场.
2. 升压站外围道路混凝土浇筑厚度不均匀, 以令整改.
3. 光伏区高压电缆和光缆线路间距不够, 以令整改.
前埋敷设

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站外围道路混凝土浇筑, 升压站防火墙米分制.
2. 电控楼外墙保温施工, 电控楼内门安装已完成.
3. 电缆沟内等电位安装已完成.
4. 事故油池基础板墙支膜. 升压站外围墙体砌筑.
5. GIS室内设备调试. 综合楼内墙抹灰.
6. 光伏区支架安装. 组件安装. 引孔. 打桩继续施工, 光伏区部分电缆和光伏区至升压站部分电缆敷设施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制