

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17°-33°

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 对主变设备耐压试验测试, 高压柜耐压试验测试, GIS 室室外电气设备的耐压测试等相关试验测试做了旁站监督。
3. 随同电力部门有关领导对开闭站等设备接装情况进行了全面检查。

施
工
情
况

承包单位

电力部门

施工内容及进度

1. 对主变设备, 高压柜, GIS 室室外电气设备进行测试。
2. 电控楼外墙做保温开始施工。
3. 综合楼外墙做保温砂浆施工, 屋面做防水层处理。
4. GIS 室内电气设备调试, 设备基础接地网制操作, 完成。
5. 事故油池支同莫, 混凝土浇筑。1#、2#避雷针接装施工。
6. 光伏区支架接装, 组件接装, 箱变接装, 部分 35KV 高压电缆直埋敷设施工, 已通主电控楼高压柜。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文龙