

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年6月9日

星期: 星期五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 12°-28°

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 正常巡视现场.
2. 对光伏区38#、41#区域部分接地网进行了检查验收.
3. 西侧外围墙底半梁混凝土浇筑时不按规范施工, 已发出工作联系单, 责令整改.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 综合楼外墙做保温施工; 电控楼外墙做保温施工, 电控楼室内照明灯具开始安装.
2. 升压站外围墙砌筑. 西侧围墙底半梁混凝土浇筑.
3. GIS室南侧室外避雷器基础浇筑. (室外)
4. 事故油池拆除, 土方已回填. 升压站电缆沟水泥盖板开始安装.
5. 光伏区支架安装、组件安装等各项工作有序进行.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制