

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 6月 11日

星期: 星期日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14°-27°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。

2. 避雷针基础未按图纸施工, 已通知相关施工单位, 已令整改。

3. 电控楼备件照明灯具安装不规范, 已令整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控楼高压柜调试, 西侧和北侧外墙保温施工。
电控楼室内照明灯具安装。

2. 1#避雷针吊装完成。

3. 升压站外围墙基础砖砌, 底部半梁和支柱支模施工。

4. GIS室外(南侧)避雷器支架安装施工。GIS室内接地网制作。

5. 光伏区支架安装, 组件安装, 引孔, 打桩继续施工, 箱变变压器接线施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制