

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 15日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 20°-41°

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区时发现个别施工人员未戴安全帽, 未使用安全带; 进 场机械和人员无相关资质证明。 ^{等待} 针对此问题, 已下发工作联系单, 已令 整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 电控楼35KV高压室主变设备的共箱母线安装进场, 开 始安装。电控楼室内卫生开始打扫, 已清扫完毕。 2. 外围墙铁护栏继续安装, 北侧围墙立柱支模。 3. 升压站路面混凝土浇筑(东侧), 全场路面浇筑已完成。 4. 主变设备基础内嵌身卵石支架网焊接制作施工。 5. 综合楼室内土方平整, 卫生间管道土方开挖施工。 6. 光伏区支架安装、组件安装、引孔、打桩、汇流箱箱变 接线施工等工作继续施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔金才		总监(总监代表): 徐文发