

监 理 日 记()

日期: 2017年6月16日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 23-37

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 迎接变电站并网前质量检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站主变设备输入端的共箱母线槽合按装、木槽合支架按装施工, 已基本完成。
2. 升压站地面水沟砌块铺设施工。
3. 电控楼出入口坡道混凝土浇筑。
4. 综合楼室内土方平整, 给排水管道土方开挖。
5. 升压站东侧外墙砌筑, 水泥路面铺设按装。
6. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱、箱变接线施工。35KV高压电缆联入升压站35KV高压室, 已基本完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文龙