

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: 19°-29°

日期: 2017年6月22日

星期: 星期四

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 39#区域最东北角一组阵列和北面新增3组阵列因220kV电气铁路线路影响而暂停施工。 3. 对光伏区箱变35kV高压接线端子的耐击寒试验进行了离站监督。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升压站外围墙抹灰施工, 铁护栏安装施工。 2. 综合楼内卫生间砌筑完毕, 内外墙涂料粉刷, 室外下水道检查井砌筑完成。 3. SVG变流器基础内预埋件铺设, 箱式SVG台所砌筑抹灰完成。 4. 光伏区支架安装、组件安装、汇流箱、箱变接线施工, 所有近日准备并网的箱变的35kV接线端子均已做了耐击寒试验, 均已达到了规范要求。
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文龙