

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 23 日

星期: 星期五

天气: 阵雨

气温: 16°-25°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 电控楼直流风机不符合图纸要求, GIS室风机没有防虫网和防雨罩, 升压站SVG护栏网门未加锁等问题, 已下工作联系单, 令施工单位整改。
3. 电控楼、GIS室、综合楼避雷带材料^{使用}不按^不图不符合图纸要求, 已下发联系单, 令其整改。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 升压站外围墙大理石块板米点帖。
2. 外围墙大门开始按装施工。
3. 综合楼内墙装修施工。
4. GIS室直流风机按装, 南侧^两台已按装完毕。
5. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱、箱变按装施工, 部分电缆敷设按装。因天气原因, 光伏区施工断断续续进行。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文友