

监 理 日 记 ()

天气: 多云转晴
气温: 21°-29°

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 星期日

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视升压站和光伏区时发现综合楼散水坡塌陷、升压站硬化地面塌陷、室外电缆沟积水过深等问题, 已签发监理通知单, 要求整改。
3. 检测 1#、2#避雷针和综合楼接地网接地电阻。

施 工 情 况

施工内容及进度

承包单位

1. 综合楼室内地板砖和墙瓷砖粘贴, 室内门窗安装。
2. 升压站内塌陷地面整改, 室外电缆沟积水处理。
3. GIS室卷帘门维修。
4. 因昨晚下雨, 光伏区组件安装暂未施工, 光伏区部分电缆沟回填。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 冬 才

总监 (总监代表)

徐文友