

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 16日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 多云转雨

气温: 20°/29°

监 理 工 作 情 况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区30#区域时,发现个别组件堆放不规范,已现场令施工单位整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏区31#区域农用冬暖大棚放线施工,基础挖掘。
2. 光伏区29#, 17#, 18#区域架支架安装、组件安装、管柱立柱焊接,部分接地网制作,已安装完成的在光伏区域进行消缺整改施工。
3. 因下午下雨,光伏区下午无人施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监(总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制

