

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月30日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 10°/26°

工程名称: 锦州义县孙家堡60MW农光互补光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区7#区域时,发现外围接地网地沟个别段不符合图纸要求<深度不够>,已现场指出,令施工单位立即进行了整改,经复查,已达到规范要求。
3. 对昨天检查中发现的光伏区29#、30#区域所存在问题的整改情况,今天进行了复查,检查结果已按规范要求全部整改完毕。
4. 因光伏区8#、9#、10#区域未消缺整改完毕,暂未进行检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站综合楼、电控楼屋面等外继续进行消缺整改施工。
2. 光伏区7#区域外围接地网地沟土方挖掘、外围接地网部分段制作施工、汇流箱安装施工、箱变变电缆放线施工;光伏区31#区域农用冬暖大棚屋顶彩钢瓦施工、部分农用大棚型钢支架平台组装;光伏区8#、9#、10#区域继续进行消缺整改施工。

其
它
事
项

今日现场施工人员70人;挖掘机一台、铲车一台、叉车一台、混凝土搅拌机一台、柴油发电机两台、电焊机三台。

本日现场监理人员

徐文友、孔令才、李波

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制

