

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

星期: 星期四

工程名称: 锦州市县功以星60mw农光互补光伏发电工程项目.

天气: 多云

气温: 15/26

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区31#区域时, 发现个别施工人员未戴安全帽, 已提出了警告, 并令相关人员立即进行了改正, 同时要求施工项目部现场管理人员加强管理力度。 3. 对光伏区8#、9#、10#区域的消缺整改情况进行了检查, 经检查, 已达到规范和图纸要求。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟能源工程有限公司施工内容及进度 1. 升压站场内道路等处进行消缺整改施工。 2. 光伏区7#区域外围接地网部分段制作施工, 汇流箱接驳布线、接线施工, 部分支架安装、组件安装施工。 3. 光伏区31#区域农用冬暖大棚 ^{002#} 砖砌施工, 部分农用冬暖大棚型钢支架组装施工。 4. 光伏区部分区域管桩根部土方回填夯实处理。
其 它 事 项	今日现场施工人员80人, 挖掘机一台, 叉车两台, 铲车一台, 混凝土搅拌机一台, 柴油发电机两台, 电焊机两台。	
本日现场监理人员		徐文龙、孔令才、李波
记录人: 孔令才		总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建