

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

星期: 星期日

天气: 阵雨

气温: 22°/30°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区时,发现个别区域组件堆放不规范,已提出警告并现场令其整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站综合楼弱电线路布线施工。
2. 升压站内地面消缺整改,部分水梁砖块重新铺设。
3. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱布线、接线施工,部分接地网制作;部分区域消缺整改。
4. 光伏区部分区域引瓦、打桩施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

总监(总监代表): 徐文龙

记录人: 孔金才

江苏省建设厅监制

