

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 1 日

星期: 星期五

工程名称: 锦州市义县孙家堡 60MW 农光互补发电工程项目

天气: 多云

气温: 14°/26°

|                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 正常巡视现场。<br>2. 巡视光伏区 7# 区域时, 发现直埋电缆个别处施工不规范, 已当场指出, 并令施工单位按规范要求立即整改完毕, 已复查合格。<br>3. 对光伏区 7# 区域的汇流箱接线情况等进行了检查。 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                            | 山东海之晟能源工程有限公司<br>施工内容及进度<br>1. 升压站电控楼、GIS 室排风扇防雨罩安装施工, 外围墙瓷砖卫生清理。<br>2. 光伏区 7# 区域支架安装、组件安装、汇流箱布线、接线施工, 直埋电缆敷设、接地网制作施工。<br>3. 光伏区 3# 区域 002# 冬暖大棚土方回填、砖砌施工, 003# 冬暖大棚立柱钢筋绑扎施工, 型钢支架组装施工。<br>4. 现场施工人员 80 人, 挖掘机两台, 搅拌机一台, 电焊机一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员: 徐文龙、孔令才、李波       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 记录人: 孔令才                   |                                                                                                                 | 总监(总监代表): 徐文龙                                                                                                                                                                                                                   |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建