

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 11 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 9°/25°

工程名称: 锦州市义县坎坎里 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区 33# 区域时, 发现冬暖大棚支架焊接不规范, 已现场指出, 令施工单位立即进行了改正, 经复查, 已达到规范要求, 同时要求施工单位严格按照规范要求施工。 3. 对所进场的组件材料等进行了巡视检查。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之星能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区 33# 区域组件安装施工, 部分组件材料进场并卸运输完毕。 2. 所有光伏区域的箱变逆变器和汇流箱继续进行检查。 3. 光伏区 33# 区域 002# 冬暖大棚支架安装、003# 冬暖大棚砖砌施工、006# 冬暖大棚基础土方挖掘施工。 4. 今日现场施工人员 80 人, 挖掘机一台, 叉车两台, 混凝土搅拌机一台, 发电机电一台, 电焊机一台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙