

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 12 日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 8°/25°

工程名称: 锦州市县功火良 60MW 农光互补光伏发电工程项目。

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区33#区域时,发现个别组件堆放不规范,已当场指出,令施工单位立即进行了整改,经复查,已达到规范要求。 3. 对光伏区21#区域的汇流箱的接线情况和冬暖大棚的敷膜施工情况进行了巡视检查,经检查已达到了规范和图纸要求。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晨能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区21#区域、33#区域组件安装施工。 2. 对所有区域的箱变变压器和汇流箱继续进行接线检查、紧固螺丝等处理。 3. 光伏区33#区域002#冬暖大棚敷膜施工,003#冬暖大棚玻璃施工,004#冬暖大棚基础土方挖掘、放线施工。 4. 今日现场施工人员85人,挖掘机两台、叉车一台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、发电机一台、电焊机两台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员: 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊	
记录人: 孔令才 总监(总监代表): 徐文龙	