

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 15 日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: 18°/26°

工程名称: 如皋市如皋镇60MW光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 对光伏区33#区域004#、005#冬暖大棚同基础垫层整改情况进行了复查, 经检查已达到规范要求。 3. 巡视光伏区2#区域时, 发现个别组件堆放不规范, 已现场指出, 令施工单位立即进行了整改, 经复查, 已达到规范要求。 4. 对9月12日签发的罚款通知单所具内容进行了复查, 已整改完毕达到了规范要求, 另外因施工方领导出差等原因, 签字时间有所延误。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晨能源工程有限公司 施工内容及进度: 1. 光伏区2#区域组件线缆穿PVC管埋地敷设至汇流箱段施工, 组件支架用抗风拉杆按装施工, 组件汇线施工。 2. 对光伏区箱变和汇流箱接线检查, 紧固等工作继续进行。 3. 光伏区33#区域002#、003#冬暖大棚支架按装施工; 004#冬暖大棚同基础施工, 立柱钢筋绑扎施工。 4. 今日现场施工人员8人, 挖掘机一台, 铲车一台, 电焊机两台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙